

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า	✓			50,000		50,000	0	1 ก.พ.67	5 ก.พ.67	

1.2 แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1.	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน	✓			40,000		40,000	0	9 ก.ค.67	12 ก.ค.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2567	✓			245,000	245,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
2.	โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2567	✓			10,000	10,000	0	24เม.ย.67	24เม.ย.67	

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ	✓			20,000	2,500	17,500	5 ธ.ค.67	5 ธ.ค.67	
2.	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง			✓	20,000	0	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการตามแผนฯ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
3.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว			✓	50,000	0	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการตามแผนฯ
4.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี			✓	10,000	0	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการตามแผนฯ
5.	โครงการส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเข้าร่วมงานเจ้าพ่อพญาแลอำเภोजังหวัดชัยภูมิ	✓			40,000	40,000	0	12ม.ค.67	12ม.ค.67	
6.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			50,000	50,000	0	13 ม.ค.67	13 ม.ค.67	
7.	โครงการจัดงานวันปียมหาราช	✓			5,000	2,500	2,500	23ต.ค.66	23 ต.ค.66	
8.	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	✓			15,000	15,000	0	19ม.ย.67	19เม.ย.67	
9.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	✓			183,600	183,600	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
10.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓			27,840	27,840	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
11.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	✓			19,500	19,500	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
12.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน)	✓			12,000	12,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
13.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	✓			17,400	17,400	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
14.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	✓			749,700	749,700	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
15.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	✓			1,268,280	1,268,280	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
16.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	✓			2,200,000	2,200,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	✓			30,000	30,000	0	25 ก.ค.67	26 ก.ค.67	
2.	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	✓			40,000	40,000	0	14เม.ย.67	14เม.ย.67	
3.	โครงการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้านภัยไข้เลือดออก	✓			100,000	100,000	0	2 ต.ค.66	30 ก.ย.67	
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
4.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลบ้านเขว้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	✓			53,000	53,000	0	1 ก.พ.67	30 ก.ย.67	
5.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ ตลาดสดเข้า-เย็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า มุ่งสู่ ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก 5 ดาวอย่างยั่งยืน	✓			170,000	170,000	0	3 เม.ย.67	26ก.ค. 67	
6.	โครงการอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	✓			200,000	200,000	0	1เม.ย.67	28มิ.ย.67	
7.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 1 ในการดำเนิน โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	✓			20,000	20,000	0	1เม.ย.67	28มิ.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลาที่ สิ้นสุด	
8.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 2 ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	0	1เม.ย.67	28มิ.ย.67	
9.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 11 ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	0	1เม.ย.67	28มิ.ย.67	
10.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 12 ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	0	1เม.ย.67	28มิ.ย.67	
11.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 13 ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	0	1เม.ย.67	28มิ.ย.67	
12.	โครงการอุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 14 ในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	0	1เม.ย.67	28มิ.ย.67	
13.	โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2567	✓			15,000	15,000	0	2ต.ค.66	29มิ.ค.67	

2.4 แผนงานงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน ที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงาน ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เทศกาลวันเข้าพรรษา	✓			50,000	7,400	42,600	19 ก.ค.67	19ก.ค.67	
2.	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อ พญาแล อำเภอบ้านเขว้า (เดือนหก)	✓			10,000	10,000	0	24 พ.ค.67	24 พ.ค.67	
3.	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้า พ่อขุนด่าน	✓			10,000	10,000	0	24 พ.ค.67	24 พ.ค.67	
4.	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเจ้า พ่อหลวงภักดี (เจ้าพ่อดอนแก้ว)	✓			10,000	10,000	0	24 พ.ค.67	24 พ.ค.67	
5.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			80,000	80,000	0	27พ.ย.66	27พ.ย.66	
6.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	✓			80,000	80,000	0	13เม.ย.67	13เม.ย.67	
7.	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปี ใหม่	✓			100,000	100,000	0	1ม.ค.67	1ม.ค.67	
8.	โครงการอุดหนุนวัดเจริญผลในการจัดงาน ประเพณีวันกตัญญู ปิดทองสรงน้ำหลวงพ่อ โพธิ์	✓			30,000	30,000	0	15เม.ย.67	17เม.ย.67	
9.	โครงการอุดหนุนวัดปทุมवास ในการจัด งานประเพณีบุญเดือนสาม	✓			30,000	30,000	0	24ก.พ.67	25ก.พ.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
10.	โครงการอุดหนุนวัดมัจฉิมวาส ใน การจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญ บั้งไฟ)	✓			30,000	30,000	0	6พ.ค.67	7พ.ค.67	
11.	โครงการอุดหนุนวัดศาลาลอย ในการ จัดงานประเพณีบุญเทศน์มหาชาติ	✓			30,000	30,000	0	26มี.ค.67	27มี.ค.67	

2.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	✓			200,000	200,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
2.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			4,100,000	4,100,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
3.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			14,800,000	14,800,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
4.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			60,000	60,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
5.	โครงการจัดจราจร	✓			14,000	14,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป(สำนัก ปลัดเทศบาล)	✓			50,000	50,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
2.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อทำความสะอาด สวดห้องน้ำอาคารสำนักงาน (สำนัก ปลัดเทศบาล)	✓			216,000	216,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
3.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงาน(สำนักปลัดเทศบาล)	✓			216,000	216,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
4.	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีตำแหน่งว่าง)			✓	10,000	0	10,000	-	-	ไม่มีการ เลือกตั้ง
5.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (กอง คลัง)	✓			20,000	20,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
6.	ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงาน (กองคลัง)	✓			432,000	432,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
7.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	✓			420,000	420,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	คำจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติ งาน (งานเทศกิจ)	✓			216,000	216,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
2.	โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	✓			40,000	40,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
3.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	✓			10,000	10,000	0	27ธ.ค.66	2ม.ค.67	
4.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	✓			10,000	10,000	0	11เม.ย.67	17เม.ย.67	
5.	โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	✓			40,000	40,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงาน (กองศึกษา)	✓			324,000	324,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
2.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (กอง ศึกษา)	✓			6,000	6,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			6,600	6,600	0	4ธ.ค.66	26เม.ย.67	
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ		ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด			
2.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	✓			216,000	216,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
3.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	✓			30,000	30,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)	✓			5,000	5,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
2.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน(กองสวัสดิการสังคม)	✓			540,000	540,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	✓			720,000	720,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

3.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป	✓			200,000	200,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
2.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน	✓			432,000	432,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

3.8 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
1.	โครงการจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (ตลาดสดเทศบาล)	✓		50,000	50,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
2.	โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงพยาบาลสัตว์)	✓		36,000	36,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
3.	โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลสัตว์)	✓		108,000	108,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
4.	โครงการจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานในการฆ่าสัตว์ ซ้ำและเนื้อสัตว์ (โรงพยาบาลสัตว์)	✓		432,000	432,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
5.	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นทั่วไป (งานโรงฆ่าสัตว์)	✓		20,000	20,000	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานทะเลและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจ้างประชาชนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า	✓			754,200	754,200	0	2ต.ค.66	30ก.ย.67	
2.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			20,000	20,000	0	8ม.ค.67	22มี.ค.67	
3.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางชนิดาภา จิตพงษ์ - บ้านนางประคอง บุญกุล) หมู่ที่ 1	✓			498,000	488,000	10,000	18เม.ย.67	15มี.ค.67	
4.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายบุญเพ็ง - แยกบ้านนายสมบุญ) หมู่ที่ 11	✓			284,000	281,000	3,000	5มี.ค.67	3พ.ค.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจ้างประชาชนทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัด ตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนและสวนสาธารณะในเขต เทศบาล	✓			432,000	432,000	0	2ก.พ.67	21เม.ย.67	
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ช่วงบ้านนายบัณฑิต ป้องขันธุ์ - บ้านนายสมคิด ป้องขันธุ์) หมู่ที่ 2	✓			71,600	716,600	0	2ก.พ.67	21เม.ย.67	
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ช่วงร้านสมบุญยานยนต์ - บ้าน นางบุตรดี พ่วงพันธ์) หมู่ที่ 14	✓			35,800	35,800	0	2ก.พ.67	21เม.ย.67	
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ช่วงบ้านนางประไพ เจนแก้ว - บ้านนายปรีชา จิตชัย) หมู่ที่ 14	✓			56,000	56,000	0	2ก.พ.67	21เม.ย.67	
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(ช่วงบ้านนางสนธิ จินชัย)หมู่ที่ 14	✓			31,400	31,400	0	2ก.พ.67	21เม.ย.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายประเสริฐ คานขัว) หมู่ที่ 2	✓			35,000	35,000	0	2ก.พ.67	21เม.ย.67	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางเจียมจิต ธงภักดิ์) หมู่ที่ 2	✓			24,200	24,200	0	2ก.พ.67	21เม.ย.67	
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางปุ่น - บ้านนายสนั่น กุมภาว์) หมู่ที่ 14	✓			99,200	99,200	0	2ก.พ.67	21เม.ย.67	
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางวงเดือน เหล่าฤทธิ์ - บ้านนาง แจ้ว ศรีสระใบ) หมู่ที่ 14	✓			113,000	113,000	0	1มี.ค.67	29เม.ย.67	
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายนิววัฒน์ สว่างแสง) หมู่ที่ 14	✓			50,000	50,000	0	2ก.พ.67	21เม.ย.67	
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายสายัณห์ จิตชัย - บ้านนาย ป่วนจวงเงิน) หมู่ที่ 11	✓			412,000	412,000	0	26ม.ค.67	26มี.ค.67	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนางทองหล่อ อำเภอ - บ้านนางสุภาพร วิชัยโย) หมู่ที่ 1	✓			143,000	143,000	0	13มี.ค.67	11พ.ค.67	
13.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองซัดม สาธารณประโยชน์ หมู่ที่2	✓			497,000	477,000	20,000	24มี.ค.67	24มี.ค.67	
14.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองเข้ หมู่ที่ 1	✓			259,000	249,000	10,000	6เม.ย.67	4พ.ค.67	
15.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองอีเค หมู่ที่ 1	✓			200,000	192,000	8,000	6มี.ค.67	4พ.ค.67	
16.	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ช่วงหอกระโดดสูง - บ้านพักตำรวจ) สายถนนเทพนิมิต หมู่ที่ 1	✓			344,400	344,400	0	21ก.พ.67	21เม.ย.67	
17.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓			204,000	204,000	0	9พ.ย.66	7มี.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
18.	โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า(ตลาดเย็น)	✓			498,000	498,000	0	12ม.ค.67	12มี.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
19.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงบ้านนางเกตุร - บ้านนางประพันธ์)	✓			499,000	499,000	0	19ม.ค.67	19มี.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
20.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนางสุรีย์-ดอนแก้ว)	✓			465,000	465,000	0	22ก.พ.67	22มี.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
21.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช่วงบ้านนายจักรกริช - ประปาบ้านเขว้า)	✓			438,000	438,000	0	24ก.พ.67	24เม.ย.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
22.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงบ้านนายสุทิน - รร.อนุบาลสายโศ)	✓			260,600	260,600	0	1มี.ค.67	29เม.ย.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
23.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายสัมพันธ์ 5(สามแยกศาลาหนองบอน)	✓			500,000	500,000	0	8มี.ค.67	6พ.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
24.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ช่วงร้านวิเศษชัยไฟฟ้า-ร้านเจริญคาร์แคร์)	✓			364,500	364,500	0	12มี.ค.67	10พ.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
25.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช่วงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ร้านวันใหม่)	✓			382,000	382,000	0	13มี.ค.67	11พ.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินงานที่สิ้นสุด	
26.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.(ช่วงทิศใต้ร้านนี้อย่างสีทอง)	✓			478,000	478,000	0	14มี.ค.67	12พ.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
27.	โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม	✓			471,000	471,000	0	13มี.ย.67	11ส.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
28.	โครงการจำหน่ายอาคารจำหน่ายสินค้าบริเวณทิศใต้อาคารเอนกประสงค์สะพานหลวง	✓			426,000	426,000	0	17มี.ย.67	15ส.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
29.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองเมื่อย	✓			279,000	279,000	0	19มี.ย.67	17ส.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
30.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ถนนซอยสำราญ(ช่วงบ้านนางบุผา)	✓			58,000	57,500	0	27มี.ย.67	25ส.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
31.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.(ช่วงบ้านจำจาง - บ้านนายสง)	✓			114,000	114,000	0	27มี.ย.67	25ส.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
32.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.(ช่วงศาลา SML)	✓			92,000	91,000	1,000	2ก.ค.67	31ส.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
33.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ถนนซอยแม่ตุ๋ย(ช่วงบ้านแม่ตุ๋ย-บ้านนายบุญเล็ง)	✓			49,000	49,000	0	2ก.ค.67	31ส.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
34.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยแม่ทอง (ช่วงบ้านแม่ทอง-บ้านนายโภาคพิน)	✓			47,000	47,000	0	2ก.ค.67	31ส.ค.67	โครงการ เพิ่มเติมจาก แผนประจำปี
35.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ถนนบ้านแม่ ซอย 4(ช่วงบ้านนายเส็ง ไชย)	✓			99,900	99,900	0	2ก.ค.67	31ส.ค.67	โครงการ เพิ่มเติมจาก แผนประจำปี
36.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.(ช่วง บ้านนายคมิต ปราบคะเชนทร์)	✓			157,300	157,300	0	2ก.ค.67	31ส.ค.67	โครงการ เพิ่มเติมจาก แผนประจำปี
37.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทิศใต้ รร. บ้านเขวาสีศึกษา	✓			132,000	132,000	0	2ก.ค.67	31ส.ค.67	โครงการ เพิ่มเติมจาก แผนประจำปี
38.	โครงการขยายผิวจราจร คลส.(ฝั่งทิศ เหนือ) ถนนสายสมคิดพัฒนา(บ้านอ.แก้ว- บ้านอ.นง)	✓			466,000	466,000	0	25ก.ค.67	22ก.ย.67	โครงการ เพิ่มเติมจาก แผนประจำปี
39.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.(ช่วงบ้านนาย เสนห์ มุ่งสมัคร)	✓			264,000	264,000	0	1ส.ค.67	29ก.ย.67	โครงการ เพิ่มเติมจาก แผนประจำปี
40.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.(ช่วง บ้านนายจักริช สิทธิวงศ์-บ้านนางซ้อน)	✓			491,376	489,000	2,376	7ส.ค.67	5ต.ค.67	โครงการ เพิ่มเติมจาก แผนประจำปี

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
41.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช่วงบ้านางจิรภา - บ้านนางเล็ก)	✓			482,400	480,00	2,400	13ส.ค.67	11ต.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
42.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบูรพาชัย 3(ช่วงบ้านายประยูร - บ้านนางลัดดาวัลย์)	✓			480,000	438,000	42,000	15ส.ค.67	13ต.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
43.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ(ช่วงบ้านนางกิมหัน-ร้านตั้งเก้ายง)	✓			490,260	490,260	0	16ส.ค.67	14ต.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
44.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช่วงบ้านางคำ-บ้านนายณรงค์)	✓			460,600	460,400	200	19ส.ค.67	17ต.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี
45.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช่วงบ้านส.พิชญ-บ้านนายสง)	✓			476,000	472,000	4,000	20ส.ค.67	18ต.ค.67	โครงการเพิ่มเติมจากแผนประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน	✓			10,000	10,000	0	1ก.ค.67	30ส.ค.67	
2.	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567	✓			18,400	18,400	0	4ธ.ค.66	29มี.ค.67	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.1 แผนงานรณรงค์ความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการอบรมเยาวชนห่างไกลปลอดภัย ภัยยาเสพติด	✓			50,000	50,000	0	1พ.ค.67	26ก.ค.67	

7.2 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
1.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “บ้านเรา เกมส์” ด้านยาเสพติด			✓	50,000	0	0	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผนฯ

ผู้รายงาน
(นายวรวัศ กุลเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติรายงาน
(นายรัช จินชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า